

PLAN 26

Segunda Etapa – Obra Eléctrica

Cooperativa de Vivienda Personal de Agua y Energía – Plan 26
Expediente Municipal N.º 16197

Estado de situación:

- **Segunda etapa de la red eléctrica:**
Se está a la espera del inicio de los trabajos correspondientes a esta etapa
- Las columnas ya se encuentran paradas y aplomadas. Asimismo, las cetas están armadas y montadas en lo que respecta a la obra civil.
- **Materiales eléctricos:**
Los materiales necesarios, incluidos los transformadores (4), para esta etapa ya fueron adquiridos y se encuentran en poder de la empresa SILEO S.R.L., quien será la encargada de ejecutar la obra.
- **Responsable Técnico:**
La documentación correspondiente al nuevo Responsable Técnico (RT) ha sido presentada y aprobada ante EDEMSA y demás reparticiones intervinientes. El profesional designado será quien lleve adelante la supervisión de la obra.
- **Inicio de obra:**
Se está a la espera de la visita del inspector de EDEMSA, quien ya ha sido notificado, a fin de proceder a la firma del acta correspondiente entre EDEMSA, la empresa ejecutora y la cooperativa.
-

Actualmente, nos encontramos con esta burocracia, en las gestiones administrativas, necesarias para dar inicio a los trabajos el día 2 de marzo.

